

	обеспечения (%):							
	- по плану	-	-	-	30	60	100	
	- фактически				30	60	100	
7.	Работы при устройстве наружных сетей инженерно-технического обеспечения (%):							
	- по плану	-	20	40	60	80	100	
	- фактически		20	40	60	80	100	
8.	Работы по благоустройству объекта капитального строительства (%):							
	- по плану	-	-	-	-	20	50	100
	- фактически					20	50	100
	Общестроительная готовность (%):							
	- по плану	-	10	30	40	60	90	100
	- фактически		10	30	40	60	90	100
9.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата - дд.мм.гггг):							
	- по плану	-	-	-	-	-	-	17.10.2018
	- фактически							12.12.2018
10.	Получение заключения о соответствии (дата - дд.мм.гггг):							
	- по плану	-	-	-	-	-	-	01.10.2018
	- фактически							27.11.2018
11.	Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата - дд.мм.гггг):							
	-	-	-	-	-	-	-	25.11.2018
	предусмотренны й договорами							

пи
го
ря

- измененный (предусмотренный дополнительным соглашением)	-	-	-	-	-	-	-
- предусмотренный в сообщении о завершении строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости в соответствии с договором и о готовности объекта долевого строительства к передаче	-	-	-	-	-	-	10.01.2019

пи
ого
бря

Генеральный директор
(должность руководителя)



Степанян Н.Р.
(Ф. И. О.)

И.Р.

МП

«31» декабря 2018 г.